

PLA DE BARRIS: SA MASSANEDA	1a. FASE				2a. FASE							3a. FASE				4a. FASE I				4a. FASE II																																							
	1				2				3			4				5			6			7				8				9				10				11				12				1				2				3					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15
Adquisició, acopi i distribució de materials Demolició paviment existent i obertura de rases Instal·lació xarxa d'aigua potable Instal·lació xarxa de clavegueram Instal·lació xarxa de pluvials Rebliment de rases i acabats obra civil Proves de control de qualitat, canonades, col·lectors, mecanismes i accessoris. Connexions, acabats i imprevistos Seguretat i salut	[Orange grid]				[Yellow grid]							[Green grid]				[Blue grid]				[Blue grid]																																							

PLA DE BARRIS: S'AUGUER	1a. FASE				2a. FASE				3a. FASE				4a. FASE															
	9				10				11				12				1				2				3			
	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16
Adquisició, acopi i distribució de materials Demolició paviment existent i obertura de rases Instal·lació xarxa d'aigua potable Instal·lació xarxa de clavegueram Instal·lació xarxa de pluvials Rebliment de rases i acabats obra civil Proves de control de qualitat, canonades, col·lectors, mecanismes i accessoris. Connexions, acabats i imprevistos Seguretat i salut	[Orange grid]				[Yellow grid]				[Green grid]				[Blue grid]															